



RISULTATI DEI CARICAMENTI ESEGUITI IN FASE DEFINITIVA—ESECUTIVA								
Prova	elemento sottoposto	Caricamento predefinito	dimensione avv.	altezza avv.	massa combinata kg	Rendimento a compressione N/mm²	Data prova	eventuali considerazioni fatti
Qp1	Trave 1-2	fondamentale pilastro	106,71	106,10	2,36	23,70	26/10/2010	
Qp2	Trave 1-8	fondamentale pilastro	95,53	92,00	1,47	36,10	26/10/2010	
Qp3	Pilastro 9	pilastro livello 0 pilastro	82,62	82,61	1,55	22,40	26/10/2010	
Qp4	Pilastro 9	pilastro livello 0 pilastro	82,62	82,61	1,57	44,00	26/10/2010	
Qp5	Trave 82-74	fondamentale pilastro (zona sola)	82,62	84,00	1,55	28,70	26/10/2010	
Qp6	Trave 89	pilastro 1° pilastro	82,62	84,00	1,54	33,40	26/10/2010	
Qp7	Trave 89-20	trave livello autofrattante (zona sola)	82,62	94,81	1,52	31,00	26/10/2010	
Qp8	Trave 87-88	fondamentale pilastro	82,62	82,44	1,54	38,40	26/10/2010	
Qp9	Pilastro 97	pilastro 1° pilastro	82,64	95,12	1,55	32,80	26/10/2010	
Qp10	Trave 82-83	fondamentale pilastro	82,62	82,54	1,60	42,40	26/10/2010	
Qp11	Trave 42-44	trave livello 1 corpo sola	82,65	90,48	1,52	29,40	03/11/2010	
Qp12	Pilastro 42	pilastro livello 1 sola	82,66	83,10	1,51	37,1	03/11/2010	
Qp13	Pilastro38	pilastro livello 0 sola	82,68	82,70	1,47	21,0	03/11/2010	
Qp14	Trave 39-37	trave livello 0 sola	82,68	82,00	1,44	22,8	03/11/2010	
Qp15	Pilastro 50	pilastro livello 0 sola	82,68	84,31	1,50	32,2	03/11/2010	
Qp16	Fondazione 49-50	fondamentale corpo sola	82,68	84,40	1,55	29,8	03/11/2010	
Qp17	Fondazione 47-48	fondamentale corpo sola	82,68	84,00	1,53	35,8	03/11/2010	
Qp18	Pilastro 72	p.i. autofrattante (esterno lato sola)	82,67	82,50	1,56	24,70	16/02/2011	2 - 2,8
Qp19	Trave 70-71	trave p.i. autofrattante (esterno lato sola)	82,69	95,50	1,50	30,00	16/02/2011	2,7
Qp20	Pilastro 56	traverso autofrattante corpo sola	82,70	82,55	1,56	33,80	16/02/2011	2,4
Qp21	Pilastro 53	pilastro prima zona corpo sola	82,80	84,90	1,54	27,10	16/02/2011	1
Qp22	Trave 24-26	pilastro prima zona corpo sola	82,70	85,00	1,54	20,60	16/02/2011	5,1
Qp23	Trave 28-29	trave prima zona corpo sola	82,80	85,20	1,55	34,90	16/02/2011	5,1
Qp24	Pilastro 91	corpo autofrattante lato sola	82,80	84,90	1,52	16,10	17/02/2011	4,9
Qp25	Trave 82-81	corpo autofrattante prima zona corpo copertura	82,80	84,70	1,52	31,00	17/02/2011	4
Qp26	Trave 28-28	corpo sola autofrattante	82,80	84,50	1,50	16,40	17/02/2011	7,5
Qp27	Pilastro 43	corpo sola autofrattante 2° pilastro	82,80	84,60	1,48	9,00	17/02/2011	8,2
Qp28	Trave 28-25	corpo pilastro pilastro livello 1 copertura	82,80	84,70	1,46	22,80	21/02/2011	5,3-6,6
Qp29	Trave 27-28	corpo autofrattante sola	82,80	85,10	1,52	42,80	21/02/2011	4,1-5,1
Qp30	Pilastro 54	corpo sola autofrattante 2° livello	82,70	84,80	1,51	17,80	21/02/2011	7
Qp31	Pilastro 72	corpo autofrattante (esterno lato sola)	82,60	84,00	1,55	28,10	12/03/2011	
Qp32	Pilastro 22	corpo sola autofrattante 2° livello	82,60	83,00	1,52	28,20	12/03/2011	
Qp33	Pilastro 22	corpo sola autofrattante	82,60	83,00	1,490	22,10	12/03/2011	
Qp34	Pilastro 63	2° livello autofrattante pilastro	82,60	84,00	1,475	15,00	12/03/2011	
Qp35	Pilastro 16	corpo sola autofrattante 2° livello	82,60	82,00	1,455	22,90	12/03/2011	